

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DA PEDIÁTRICA DO PRÉDIO CENTRAL NO 3º PAV. ALA A

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE - HOSPITAL CENTRAL
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO SALES 1.111, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE / MG
ÁREA DA OBRA DE REFORMA: 770,15 m²

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	172.223,14	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	172.223,15
			28.709,60	28.709,60	28.709,60	28.709,60	28.692,38	28.692,38	
2.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	63.253,44	60,00%	40,00%					63.253,44
			37.952,06	25.301,38	-	-	-	-	
3.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	77.573,30		40,00%	30,00%	30,00%			77.573,30
			-	31.029,32	23.271,99	23.271,99	-	-	
4.	IMPERMEABILIZAÇÕES - ÁREAS MOLHADAS	7.272,86			50,00%	50,00%			7.272,86
			-	-	3.636,43	3.636,43	-	-	
5.	FORRO E DRYWALL	121.636,88			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	121.636,88
			-	-	30.409,22	30.409,22	30.409,22	30.409,22	
6.	PORTAS COMPLETAS DE MADEIRAS	134.141,02			35,00%	35,00%	30,00%		134.141,02
			-	-	46.949,36	46.949,36	40.242,31	-	
7.	ESQUADRIAS EM METALON; ALUMÍNIO E VIDROS - PORTAS E JANELAS	131.239,87			50,00%	50,00%			131.239,86
			-	-	65.619,94	65.619,94	-	-	
8.	VIDROS E ESPELHOS	9.969,45				50,00%	50,00%		9.969,44
			-	-	-	4.984,73	4.984,72	-	
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	198.025,62		10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	198.025,61
			-	19.802,56	39.605,12	39.605,12	59.407,69	39.605,12	
10.	REVESTIMENTOS DE PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	216.434,19			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	216.434,20
			-	-	54.108,55	54.108,55	54.108,55	54.108,55	
11.	PINTURAS	122.528,05				35,00%	35,00%	30,00%	122.528,06
			-	-	-	42.884,82	42.884,82	36.758,42	
12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	70.064,37			60,00%	40,00%			70.064,37
			-	-	42.038,62	28.025,75	-	-	
13.	LOUÇAS E METAIS	83.246,24					40,00%	60,00%	83.246,24
			-	-	-	-	33.298,50	49.947,74	
14.	ARTEFATOS EM INOX: BARRA DE APOIO E BANCADA INOX	56.483,80						100,00%	56.483,80
			-	-	-	-	-	56.483,80	
15.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TODOS SERVIÇOS DE ELÉTRICAS	476.110,61			20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	476.110,61
			-	-	95.222,12	142.833,18	119.027,65	119.027,65	
16.	BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS	179.599,92						100,00%	179.599,92
			-	-	-	-	-	179.599,92	
17.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS E PRATELEIRAS	63.615,29			35,00%	35,00%	30,00%		63.615,29
			-	-	22.265,35	22.265,35	19.084,59	-	
18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCENARIA - 3º A	150.488,27					50,00%	50,00%	150.488,27
			-	-	-	-	75.244,14	75.244,14	
19.	GASES MEDICINAIS	118.672,18			35,00%	35,00%	30,00%		118.672,18
			-	-	41.535,26	41.535,26	35.601,65	-	
20.	PERSIANAS	3.491,20						100,00%	3.491,20
			-	-	-	-	-	3.491,20	
21.	LIMPEZA GERAL	11.560,28	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	11.560,28
			1.156,03	1.156,03	1.156,03	1.156,03	2.890,07	4.046,10	
TOTAL DA OBRA		2.467.629,98	-	-	-	-	-	-	
VALOR DO PERÍODO			67.817,69	105.998,89	494.527,59	575.995,32	545.876,28	677.414,24	
VALOR ACUMULADO			67.817,69	173.816,58	668.344,18	1.244.339,50	1.790.215,78	2.467.630,02	2.467.629,95
PERCENTUAL DO PERÍODO			3,00%	4,00%	20,00%	23,00%	23,00%	27,00%	
PERCENTUAL ACUMULADO			3,00%	7,00%	27,00%	50,00%	73,00%	100,00%	

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.

Renata Coelho Batista Araujo – Engª Civil - CREA 16.2353/D
 Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
 Grupo Santa Casa BH

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	170.445,03	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	170.445,04
			28.413,19	28.413,19	28.413,19	28.413,19	28.396,14	28.396,14	
2.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	52.744,93	60,00%	40,00%	-	-	-	-	52.744,93
			31.646,96	21.097,97	-	-	-	-	
3.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	69.040,44	-	40,00%	30,00%	30,00%	-	-	69.040,44
			-	27.616,18	20.712,13	20.712,13	-	-	
4.	IMPERMEABILIZAÇÕES - ÁREAS MOLHADAS	7.610,07	-	-	50,00%	50,00%	-	-	7.610,07
			-	-	3.805,04	3.805,04	-	-	
5.	FORRO E DRYWALL	103.925,42	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	103.925,44
			-	-	25.981,36	25.981,36	25.981,36	25.981,36	
6.	PORTAS COMPLETAS DE MADEIRAS	121.230,94	-	-	35,00%	35,00%	30,00%	-	121.230,94
			-	-	42.430,83	42.430,83	36.369,28	-	
7.	ESQUADRIAS EM METALON; ALUMÍNIO E VIDROS - PORTAS E JANELAS	90.147,19	-	-	50,00%	50,00%	-	-	90.147,19
			-	-	45.073,60	45.073,60	-	-	
8.	VIDROS E ESPELHOS	10.283,10	-	-	-	50,00%	50,00%	-	10.283,10
			-	-	-	5.141,55	5.141,55	-	
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	171.114,71	-	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	171.114,71
			-	17.111,47	34.222,94	34.222,94	51.334,41	34.222,94	
10.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	206.745,68	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	206.745,68
			-	-	51.686,42	51.686,42	51.686,42	51.686,42	
11.	PINTURAS	103.796,24	-	-	-	35,00%	35,00%	30,00%	103.796,24
			-	-	-	36.328,68	36.328,68	31.138,87	
12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	63.176,76	-	-	60,00%	40,00%	-	-	63.176,76
			-	-	37.906,06	25.270,70	-	-	
13.	LOUÇAS E METAIS	82.235,20	-	-	-	-	40,00%	60,00%	82.235,20
			-	-	-	-	32.894,08	49.341,12	
14.	ARTEFATOS EM INOX: BARRA DE APOIO E BANCADA INOX	41.136,73	-	-	-	-	-	100,00%	41.136,73
			-	-	-	-	-	41.136,73	
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	515.046,85	-	-	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	515.046,85
			-	-	103.009,37	154.514,06	128.761,71	128.761,71	
16.	BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS	184.861,46	-	-	-	-	-	100,00%	184.861,46
			-	-	-	-	-	184.861,46	
17.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS E PRATELEIRAS	64.653,99	-	-	35,00%	35,00%	30,00%	-	64.653,99
			-	-	22.628,90	22.628,90	19.396,20	-	
18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: MARCENARIA E MOVEIS DE DECORAÇÃO	162.322,72	-	-	-	-	50,00%	50,00%	162.322,72
			-	-	-	-	81.161,36	81.161,36	
19.	GASES MEDICINAIS	123.214,54	-	-	35,00%	35,00%	30,00%	-	123.214,54
			-	-	43.125,09	43.125,09	36.964,36	-	
20.	PERSIANAS	3.491,20	-	-	-	-	-	100,00%	3.491,20
			-	-	-	-	-	3.491,20	
21.	LIMPEZA GERAL	10.439,63	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	10.439,63
			1.043,96	1.043,96	1.043,96	1.043,96	2.609,91	3.653,87	
TOTAL DA OBRA		2.357.662,84	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO PERÍODO			61.104,11	95.282,77	460.038,88	540.378,45	537.025,47	663.833,19	2.357.662,84
VALOR ACUMULADO			61.104,11	156.386,88	616.425,76	1.156.804,21	1.693.829,68	2.357.662,87	
PERCENTUAL DO PERÍODO			3,00%	4,00%	20,00%	23,00%	23,00%	28,00%	
PERCENTUAL ACUMULADO			3,00%	7,00%	27,00%	50,00%	72,00%	100,00%	

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.

Renata Coelho Batista Araujo – Engª Civil - CREA 16.2353/D
 Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
 Grupo Santa Casa BH